



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020

I.-Lugar, Fecha y Hora:

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 10 de Noviembre de 2020, se reúnen en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, edificio "B", colonia Miraflores en Guadalajara, Jalisco, se constituye por parte de la Dirección General de Construcción el Arq. José María Goya Carmona, en su carácter de Director General de Construcción, el Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano, Director de Construcción Infraestructura Metropolitana, así como el Ing. German Antonio Gonzalez Rua, Residente de Obra, y por parte del contratista Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., el C. [redacted] en su carácter de Apoderado Legal, quien acredita su personalidad con la escritura pública número 25094, de fecha 24 de Julio de 2012, pasada ante la fe del notario público Lic. Pablo Prado Blagg, de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, y por último el C. [redacted] en su carácter de Responsable de Obra, a fin de llevar a cabo el finiquito de los trabajos objeto del contrato número SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020 y hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, en apego a lo estipulado en el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de los artículos 156, 157 y 158 de su Reglamento.

II.-Descripción de los trabajos:

REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL CCT14EJN0133Z, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

III.-Importe Contractual:

Para la ejecución de los trabajos materia del contrato número SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020, se estipuló que el importe del mismo asciende a la cantidad de \$2,718,739.65 (dos millones setecientos dieciocho mil setecientos treinta y nueve pesos 65/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, como se detalla a continuación:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include: Monto del contrato incluyendo I.V.A. (\$2,718,739.65), Monto del convenio modificatorio (\$598,122.72), Monto total (\$3,316,862.37).

IV.- Importe Real ejecutado:

El contratista, ejecutó trabajos que ascienden a la cantidad de \$3,316,862.37 (tres millones trescientos dieciseis mil ochocientos sesenta y dos pesos 37/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, por los volúmenes realmente ejecutados, tal y como se detalla en el resumen de generadores de cada una de las estimaciones pagadas por parte de este Centralizado Estatal, los cuales forman parte integrante del presente.

V.-Importe de Anticipo:

Para el inicio de los trabajos se pactó la entrega de un anticipo correspondiente al 30%, (treinta por ciento), del importe total del contrato, que equivale a la cantidad de \$815,621.90 (ochocientos quince mil seiscientos veintiuno pesos 90/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado.

Handwritten number 9

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020 que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V., [redacted]

Handwritten signature

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020

VI.-Periodo de Ejecución:

Para la ejecución de los trabajos, el contratista se obligó a realizar los trabajos en un plazo de **90 días naturales**, debiéndose iniciar el día **28 de Julio de 2020** y debiéndose concluir el día **25 de Octubre de 2020**.

VII.-Plazo en el que se ejecutaron:

La empresa contratista en referencia, realmente ejecutó los trabajos que le fueron encomendados en un plazo de **103 días naturales**, iniciándolos el día **28 de Julio de 2020** y concluyéndolos el día **07 de Noviembre de 2020**.

VIII.-Relación de Pagos:

En cumplimiento a sus obligaciones contractuales, este Centralizado Estatal, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, le depositó al contratista en referencia, la cantidad de **\$815,621.90 (ochocientos quince mil seiscientos veintiuno pesos 90/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, por concepto de pago del anticipo, así como de las estimaciones 1 a la 4 (**CUATRO finiquito**), como a continuación se detalla:

CONCEPTO	MONTO PAGADO
Anticipo	\$815,621.90
Estimación No. 1	\$1,164,004.22
Estimación No. 2	\$711,892.12
Estimación No. 3	\$577,388.65
Estimación No. 4 (CUATRO) finiquito	\$47,955.48

IX.- Datos de la estimación final:

El contratista, del monto contractual equivalente a **\$3,316,862.37 (tres millones trescientos dieciseis mil ochocientos sesenta y dos pesos 37/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, ejerció mediante las estimaciones 1 (uno) a la 4 (**cuatro finiquito**), la cantidad de **\$3,316,862.37 (tres millones trescientos dieciseis mil ochocientos sesenta y dos pesos 37/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, amortizando del anticipo otorgado la cantidad de **\$815,621.90 (ochocientos quince mil seiscientos veintiuno pesos 90/100 M.N.)**, incluye el impuesto al valor agregado, como a continuación se detalla:

Estimación	Monto de Estimación	Anticipo Amortizado	Monto pagado
1	\$1,662,863.17	\$498,858.95	\$1,164,004.22
2	\$1,028,655.07	\$316,762.95	\$711,892.12
3	\$577,388.65	\$0.00	\$577,388.65
4 (CUATRO) finiquito	\$47,955.48	\$0.00	\$47,955.48

9

La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020** que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.**

[Handwritten signature]

[Redacted area]

[Redacted area]



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020

No habiendo pendientes, por lo que el saldo final es por la cantidad de **\$0.00 (cero de pesos 00/100 M.N.)**

X.- Penas Convencionales:

Para esta obra el contratista **Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.**, no incumplió en sus obligaciones contractuales, por lo que no se aplicaron penas convencionales.

XI.- Garantía de Vicios Ocultos:

El contratista en cumplimiento con lo establecido en el artículo 113 numerales 2 y 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, queda obligado a responder de los defectos que resultaren de los trabajos materia del presente, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable; para efecto de lo anterior garantizó los trabajos mediante póliza de fianza No. **030002-00000** emitida por: **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**, misma que quedará vigente durante un plazo de doce meses a partir de la formalización del Acta de Entrega y Recepción de los trabajos, quedando a salvo los derechos de la Secretaría para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas, así mismo el contratista está de acuerdo en reintegrar las cantidades pagadas en exceso por parte de esta dependencia que no hubiesen podido ser detectadas con antelación al presente. De igual forma se hace constar que se ha devuelto la garantía del fiel y exacto cumplimiento número **007203-00000** emitida por: **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**, del contrato número **SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020**, la cual se ha sustituido por la garantía de vicios ocultos en referencia, así como la garantía de anticipo número **007202-00000** emitida por: **Tokio Marine Hcc Mexico Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**


XII.- Declaraciones:

- 1.- El contratista **Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.**, declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 fracción X del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- 2.- Quienes comparecen en la presente, manifiestan que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, lo anterior en apego a lo establecido en el último párrafo del artículo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

9



La presente hoja corresponde al Acta de Finiquito de los trabajos contratados bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado, con número de contrato **SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020** que celebran por una parte la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; y por otra el contratista **Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.**





SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONTRATO NÚMERO SIOP-E-ECCR-OB-LP-278-2020

Por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	Por el contratista Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
	
Arq. José María Goya Carmona Director General de Construcción	Apoderado Legal
	
Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano Director de Construcción Infraestructura Metropolitana	Responsable de Obra
	
Ing. German Antonio Gonzalez Rua Residente de obra	

