



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**



CONTRATO:	DOP-REN-MUN-ESC-LP-038-22	N° ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	04 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	03 DE ABRIL DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA, GUADALAJARA, GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA, GUADALAJARA, GUADALAJARA
OBRA:	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE A) JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE (CCT_14DJN0114L), UBICADA EN LA COL. LA NOGALERA, B) PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (CCT_14DPR3748C), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA Y C) PRIMARIA MANUEL CRESPO (CCT_14DPR0857T), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	01 DE JULIO DE 2022
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	01 DE JULIO DE 2022
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO ADICIONAL	

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,922,129.53
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$374,637.98
TOTAL AMORTIZADO:	\$374,637.98
SALDO:	\$1,547,491.55

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$1,076,545.93	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	\$172,247.35	\$1,248,793.28
- AMORTIZACIÓN:	\$374,637.98	\$874,155.30
TOTAL A FACTURAR:	-	\$874,155.30
- 2 AL MILLAR:	\$2,153.09	\$872,002.21
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	\$872,002.21

CONCEPTO	
CUBIERTA CON LONARIA EN PATIO CIVICO	\$1,076,545.93
TOTAL	\$1,076,545.93

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$6,407,098.42	ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
CONVENIO ADICIONAL	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$1,248,793.28
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$1,248,793.28
SUMA	\$6,407,098.42	SALDO A LA FECHA	\$5,158,305.14
AVANCE FINANCIERO	19.49%	PORCENTAJE DEL SALDO	80.51%

MTR. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
DIRECTOR DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS  
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.  
EL CONTRATISTA

CLAVE DE SEGURIDAD: YJUIImNIMDRkM2EyMS00MmY0LWE1ZTtRZTtqNCZKCDVnNjgz