



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REN-MUN-ESC-LP-038-22	Nº ESTIMACIÓN:	2	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	04 DE ABRIL DE 2022
CONTRATISTA:	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.	PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	01 DE MAYO DE 2022		
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	LOCALIDAD:	GUADALAJARA		
OBRA:	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE A) JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE (CCT_14DJN0114L), UBICADA EN LA COL. LA NOGALERA, B) PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (CCT_14DPR3748G), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA Y C) PRIMARIA MANUEL CRESPO (CCT_14DPR0857T), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	01 DE JULIO DE 2022
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	01 DE JULIO DE 2022
DIFERIMENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO ADICIONAL	

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,922,129.53
AMORT. ACUMULADA:	\$374,637.98
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$316,186.23
TOTAL AMORTIZADO:	\$690,824.21
SALDO:	\$1,231,305.32

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$908,581.13	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	\$145,372.98	\$1,053,954.11
- AMORTIZACIÓN:	\$316,186.23	\$737,767.88
TOTAL A FACTURAR:	-	\$737,767.88
- 2 AL MILLAR:	\$1,817.16	\$735,950.72
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	\$735,950.72

CONCEPTO	
PINTURA EN EDIFICIOS	\$44,203.65
CUBIERTA CON LONARIA EN PATIO CIVICO	\$811,074.16
REHABILITACION DE SANITARIOS	\$53,303.32
TOTAL	\$908,581.13

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$6,407,098.42	ACUMULADO ANTERIOR	\$1,248,793.28
CONVENIO ADICIONAL	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$1,053,954.11
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$2,302,747.39
SUMA	\$6,407,098.42	SALDO A LA FECHA	\$4,104,351.03
AVANCE FINANCIERO	35.94%	PORCENTAJE DEL SALDO	64.06%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: NzYzN2MyMTgtOWU0S00M2RlThiMTETyZwYzdkN2lyOTdl