

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REN-MUN-ESC-LP-038-22	Nº ESTIMACIÓN:	7-FINIQUITO	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	28 DE JUNIO DE 2022
CONTRATISTA:	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	29 DE JUNIO DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	LOCALIDAD:	GUADALAJARA		
OBRA:	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE A) JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE (CCT_14DJN0114L), UBICADA EN LA COL. LA NOGALERA, B) PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (CCT_14DPR3748G), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA Y C) PRIMARIA MANUEL CRESPO (CCT_14DPR0857T), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	01 DE JULIO DE 2022
FECHA INICIO AUTORIZADO	2022-03-04
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	01 DE JULIO DE 2022
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,922,129.53
AMORT. ACUMULADA:	\$1,474,357.10
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$447,772.43
TOTAL AMORTIZADO:	\$1,922,129.53
SALDO:	\$0.00

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$3,387,498.28	-
- DEDUCTIVA:	\$-2,100,798.12	\$1,286,700.16
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	\$205,872.03	\$1,492,572.19
- AMORTIZACIÓN:	\$447,772.43	\$1,044,799.76
TOTAL A FACTURAR:	-	\$1,044,799.76
- 2 AL MILLAR:	\$2,573.40	\$1,042,226.36
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	\$1,042,226.36

CONCEPTO	
PINTURA EN EDIFICIOS	\$360,546.73
CUBIERTA CON LONARIA EN PATIO CIVICO	\$-1,730,303.49
REHABILITACION DE SANITARIOS	\$715,911.32
PATIO CIVICO Y/O CANCHA USOS MULTIPLES	\$177,734.16
INGRESO	\$156,217.92
LIMPIEZA	\$40,480.35
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	\$16,239.92
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-032-2022	\$1,291,090.35
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-212-2022	\$258,782.90
TOTAL	\$1,286,700.16

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$6,407,098.42	ACUMULADO ANTERIOR	\$4,914,523.69
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$1,492,572.19
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$6,407,095.88
SUMA	\$6,407,098.42	SALDO A LA FECHA	\$2.54
AVANCE FINANCIERO	100.00%	PORCENTAJE DEL SALDO	0.00%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELÁ RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA