



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**



CONTRATO:	DOP-PAV-MUN-CON-LP-160-22	Nº ESTIMACIÓN:	3	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	02 DE MAYO DE 2022
CONTRATISTA:	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	30 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA	LOCALIDAD:	GUADALAJARA		
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY ANGÉLICO ENTRE AV. DE LA ESCULTURA Y AV. DE LA ARQUITECTURA, EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	26 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	26 DE FEBRERO DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO ADICIONAL	

ANTICIPO 2022	
ANTICIPO: 30.00%	\$2,160,000.00
AMORT. ACUMULADA:	\$1,192,638.96
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$387,169.88
TOTAL AMORTIZADO:	\$1,579,808.84
SALDO:	\$580,191.16

RESUMEN DE ESTIMACIÓN			
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$1,394,288.43		-
- DEDUCTIVA:	\$-281,731.31		\$1,112,557.12
+ ESCALATORIA:	-		-
+ IVA: 16.00%:	\$178,009.14		\$1,290,566.26
- AMORTIZACIÓN:	\$387,169.88		\$903,396.38
TOTAL A FACTURAR:	-		\$903,396.38
- 2 AL MILLAR:	\$2,225.11		\$901,171.27
- 3 AL MILLAR:	-		-
- 5 AL MILLAR:	-		-
- SANCIÓN:	-		-
TOTAL A PAGAR:	-		\$901,171.27

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$31,897.57
RED DE ALUMBRADO Y CANALIZACIONES	\$340,035.01
PAVIMENTACION Y BANQUETAS	\$740,624.54
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,112,557.12</b>

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,192,476.59
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$0.00
SALDO:	\$1,192,476.59

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$11,174,921.96	ACUMULADO ANTERIOR	\$3,975,463.18
CONVENIO ADICIONAL	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$1,290,566.26
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$5,266,029.44
SUMA	\$11,174,921.96	SALDO A LA FECHA	\$5,908,892.52
AVANCE FINANCIERO	47.12%	PORCENTAJE DEL SALDO	52.88%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁCENAS  
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A DE C.V.  
EL CONTRATISTA