

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

<b>OBRA:</b>	"REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."	<b>ESTIMACIÓN No.</b>	3 ( TRES )
<b>LOCALIDAD:</b>	CABECERA MUNIPAL	<b>FECHA:</b>	18/12/2019
<b>MUNICIPIO:</b>	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	<b>PERIODO DEL TRABAJO:</b>	01/12/2019
<b>CONTRATO No.:</b>	DGOP-AP-MUN-R33-CI-053-19	<b>AL:</b>	15/12/2019
		<b>CONTRATISTA:</b>	<b>INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.</b>
		<b>HOJA No.:</b>	1

**RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN**

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	"REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."		<b>MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$784,140.19</b>
PDA 1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$0.00	
PDA 2	BARDEO PERIMETRAL	\$0.00	
PDA 3	PIEZAS ESPECIALES	\$282,833.76	
PDA 4	CAJAS DE VALVULAS	\$2,291.64	
PDA 5	REPARACION DE ESTRUCTURA DE LOS TANQUES 01 Y 02.	\$181,069.22	<b>ABONO A RETENCIONES: \$ -</b>
PDA 6	RECONSTRUCCION DE CASSETAS	\$0.00	<b>SALDO: \$784,140.19</b>
PDA 7	BANQUETAS Y ANDADORES	\$0.00	<b>CARGO A RETENCIONES: \$0.00</b>
PDA 8	ELECTRICIDAD	\$0.00	<b>SUBTOTAL: \$784,140.19</b>
PDA 9	LINEA DE TUBERIA DE AGUA DISTRIBUCION.	\$93,104.89	<b>I. V. A.: \$125,462.43</b>
PDA 10	EMPEDRADO DE CAMINO ACCESO	\$0.00	<b>TOTAL: \$909,602.62</b>
PDA 11	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	\$224,840.68	<b>DEDUCCIONES: \$0.00</b>
		<b>\$784,140.19</b>	<b>AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPO: \$227,400.65</b>
			<b>NETO A PAGAR: \$682,201.97</b>

NETO A PAGAR CON LETRA

(\*\*\* SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 97/100 M.NM.\*\*\*)

ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL	
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 2,757,077.76	\$0.00	\$ 2,757,077.76	\$ 441,132.44	\$ 3,198,210.20	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,972,937.57	\$0.00	\$ 1,972,937.57	\$ 315,670.01	\$ 2,288,607.58	
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 784,140.19	\$0.00	\$ 784,140.19	\$ 125,462.43	\$ 909,602.62	
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,757,077.76	\$0.00	\$ 2,757,077.76	\$ 441,132.44	\$ 3,198,210.20	
SALDO POR EJERCER	\$ -	\$0.00	\$ -	\$ -	\$ -	

AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$ 799,552.55
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 572,151.90
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 227,400.65
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 799,552.55
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -

<b>CONTRATISTA:</b> INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.  ING. PEDRO ANTONIO ORTIZ BERRIEL	<b>SUPERVISOR DE OBRA</b>  ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA	<b>JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>  ING. FERNANDO PADILLA LEYVA	<b>DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>  ING. JONATHAN OMAR CRUZ IÑIGUEZ
---	---	--	---