

OBRA:	"REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) CONVENIO
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	FECHA:	06/01/2020
MUNICIPIO:	TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA	PERIODO DEL TRABAJO:	16/12/2019
CONTRATO No.:	DGOP-AP-MUN-R33-CI-053-19	AL:	31/12/2019
		CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.
		HOJA No.:	1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN
	"REHABILITACIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN BRECHA PEDRO PARRA CENTENO, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."		MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$555,189.76
PDA 1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$0.00	
PDA 2	BARDEO PERIMETRAL	\$0.00	
PDA 3	PIEZAS ESPECIALES	\$0.00	
PDA 4	CAJAS DE VALVULAS	\$0.00	
PDA 5	REPARACION DE ESTRUCTURA DE LOS TANQUES 01 Y 02.	\$0.00	ABONO A RETENCIONES: \$ -
PDA 6	RECONSTRUCCION DE CASETAS	\$0.00	SALDO: \$555,189.76
PDA 7	BANQUETAS Y ANDADORES	\$0.00	CARGO A RETENCIONES: \$0.00
PDA 8	ELECTRICIDAD	\$0.00	SUBTOTAL: \$555,189.76
PDA 9	LINEA DE TUBERIA DE AGUA DISTRIBUCION.	\$0.00	I. V. A.: \$88,830.36
PDA 10	EMPEDRADO DE CAMINO ACCESO	\$0.00	TOTAL: \$644,020.12
PDA 11	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	
PDA 12	CONVENIO ADICIONAL	\$555,189.76	DEDUCCIONES: \$0.00
		\$555,189.76	AMORTIZACION DE ANTICIPOS: \$0.00
			NETO A PAGAR: \$644,020.12

NETO A PAGAR CON LETRA

(* SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS 12/100 M.N. *)

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$ 2,757,077.76	\$0.00	\$ 2,757,077.76	\$ 441,132.44	\$ 3,198,210.20
IMPORTE DEL CONVENIO ADICIONAL:	\$ 555,189.76	\$0.00	\$ 555,189.76	\$ 88,830.36	\$ 644,020.12
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 3,312,267.52	\$0.00	\$ 3,312,267.52	\$ 529,962.80	\$ 3,842,230.32
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,757,077.76	\$0.00	\$ 2,757,077.76	\$ 441,132.44	\$ 3,198,210.20
ESTA ESTIMACIÓN	\$ 555,189.76	\$0.00	\$ 555,189.76	\$ 88,830.36	\$ 644,020.12
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 3,312,267.52	\$0.00	\$ 3,312,267.52	\$ 529,962.80	\$ 3,842,230.32
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 25% DEL CONTRATO	\$ 799,552.55
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$ 799,552.55
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$ 799,552.55
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V.	SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION
ING. PEDRO ANTONIO ORTIZ BERRIEL	ING. ARTURO HERNANDEZ PADILLA	ING. FERNANDO PADILLA LEYVA	ING. JONATHAN OMIN CRUZ IÑIGUEZ