



H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: Construcción de línea de impulsión de agua potable de la conexión de la Planta Potabilizadora "Tlajomulco I" hacia fraccionamiento Arvento, frente 03, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO ARVENTO
MUNICIPIO: TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
CONTRATO: DGOP-AP-MUN-R33-LP-028-20

ESTIMACIÓN No.
FECHA:
PERIODO DEL TRABAJO:
AL:
CONTRATISTA:
HOJA No.:

1 (Uno)
2 de Diciembre del 2020
2020-11-25
2020-11-30
Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V.
1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACION		IMPORTE		IMPORTES DE LA ESTIMACION	
CLAVE	PARTIDA	IMPORTE		MONTO DE LA ESTIMACION:	\$842,852.60
	Construcción de línea de impulsión de agua potable de la conexión de la Planta Potabilizadora "Tlajomulco I" hacia fraccionamiento Arvento, frente 03, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$842,852.60		ABONO A RETENCIONES:	\$0.00
				SALDO:	\$842,852.60
				CARGO A RETENCIONES:	\$0.00
				SUBTOTAL:	\$842,852.60
				IVA:	\$134,856.42
				TOTAL:	\$977,709.02
				DEDUCCIONES:	\$97,770.90
				NETO A PAGAR:	\$879,938.12

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$2,555,751.15		\$2,555,751.15	\$408,920.18	\$2,964,671.33
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$2,555,751.15		\$2,555,751.15	\$408,920.18	\$2,964,671.33
ACUMULADO ANTERIOR:	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACION:	\$842,852.60		\$842,852.60	\$134,856.42	\$977,709.02
ACUMULADO A LA FECHA:	\$842,852.60		\$842,852.60	\$134,856.42	\$977,709.02
SALDO POR EJERCER:	\$1,712,898.55		\$1,712,898.55	\$274,063.76	\$1,986,962.31

AMORTIZACION DEL ANTICIPO	
ANTICIPO DEL CONTRATO	\$296,467.13
AMORTIZACION ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$97,770.90
AMORTIZACION ACTUAL ACUMULADA	\$97,770.90
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$198,696.23

CONTRATISTA Grupo Constructor los Muros, S.A. de C.V. C. Amalia Moreno Maldonado	SUPERVISOR DE PROYECTOS Ing. Arq. Jesus Alejandro Marin Gutierrez	JEFE DE SUPERVISION Ing. Francisco Javier Flores Román	DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN Ingeniero Civil Jonathan Omar Cruz Iniguez
--	--	---	--