

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."


I.- LUGAR, HORA Y FECHA: SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 11 DE ENERO DE 2021, EN LA OBRA QUE SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SE REUNIERON POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EL ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN, EL ING. ARQ. ROGELIO RENTERIA GUZMAN, EN SU CARÁCTER DE JEFE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y POR LA EMPRESA "VS INGENIERIA S.A. DE C.V.", EL C. HECTOR MANUEL VALENCIA MAGAÑA EN SU CARÁCTER DE RESPONSABLE DE OBRA, PARA REALIZAR UN RECORRIDO POR LA OBRA Y CONSTATAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE LA OBRA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SER OPERADA Y QUE FUE REALIZADA EN APEGO A LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE CALIDAD PACTADAS.

II.- FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

III.- ANTECEDENTES. - EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE FORMALIZÓ EL CONTRATO DGOP AP MUN R33 CI 030 20, PARA REALIZAR LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO" EL COSTO ORIGINAL DE LA OBRA FUE DE \$3'799,193.55 (Tres Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 55/100 m.n.) Incluye Impuesto al Valor Agregado. Mas un Convenio en Monto y Plazo de \$307,177.18 (Trescientos Siete Mil Ciento Setenta y Siete Pesos 18/100 m.n.) para un total de \$4'106,370.73 (Cuatro Millones Cientos Seis Mil Trescientos Setenta Pesos 73/100 m.n.) el costo real fue de \$4'106,370.73 (Cuatro Millones Ciento Seis Mil Trescientos Setenta Pesos 73/100 m.n.) impuesto al valor agregado incluido.

IV.- LOS TRABAJOS REALIZADOS. -

DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE LOSA DE BANQUETA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE EMPEDRADO EXISTENTE DE 15 CM DE ESPESOR, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN CAJÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD, ZONA B, EN SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE, MEDIDO EN SECCIONES, EXCAVACIÓN EN CAJÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III (ROCA) DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD, EN SECO, DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE, MEDIDO EN SECCIONES, ESCARIFICADO, COMPACTACIÓN Y



Director Valencia

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."

CONFORMACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE CORTE, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE PIEDRAPLEN CONFORMADO CON MATERIAL DE BANCO PIEDRAPLEN (EN BREÑA), COMPACTADA MEDIANTE BANDEO DE ORUGAS EN CAPAS NO MAYORES DE 30 CM Y QUE CUMPLA CON NORMAS SCT, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO CON TEPETATE, COMPACTADA AL 95% PVSIM EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM Y QUE CUMPLA CON NORMAS SCT, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE ESTABILIZADA 100% PRODUCTO DE LA TRITURACIÓN, COMPACTADA EN FORMA MECÁNICA AL 100%, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RR-2K, APLICADA CON PETROLIZADORA A RAZÓN DE 1.00 l/m², RIEGO DE ARENA (POREO) PARA CUBRIR LA BASE IMPREGNADA A RAZÓN DE 4 L/M², AGUA POTABLE, TRAZO Y NIVELACIÓN A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO Y GAS NATURAL CON APARATO TOPOGRÁFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA AL 85% EN UNA CAPA DE 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO, PARA TENDIDO DE TUBERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO RD 26 ANGER 4" (102 MM.) DIÁMETRO, CONSIDERANDO EMPAQUE DE HULE, ACOSTILLADO DE TUBERÍA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 0.20 M COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO LIGERO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSIM, EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, TOMA DOMICILIARIA EN LÍNEA DE 4" A BASE DE TUBERÍA FLEXIBLE PAD RD-9 DE 1/2" DE DIÁMETRO, DE 6.50 M DE LONGITUD, CONSIDERANDO 1 ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", 1 VÁLVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2", 3 CONECTORES DE BRONCE DE 1/2", 1 VÁLVULA DE PASO DE BRONCE DE 1/2", 1 NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 0.15 M (1/2" X 0.15 M), 1 NIPLE GALVANIZADO DE 13 MM X 0.15 M (1/2" X 0.15 M), TAPÓN HEMBRA GALVANIZADO DE 1/2", RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSIM, ALCANTARILLADO, TRAZO Y NIVELACIÓN A CIELO ABIERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO Y GAS NATURAL CON APARATO TOPOGRÁFICO LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."

EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, PLANTILLA CON GRAVA DE 1 1/2", EXTENDIDA Y APISONADA EN UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 12" (305 MM) DE DIÁMETRO, ACOSTILLADO DE TUBERÍA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 0.20 M COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO LIGERO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, POZO DE VISITA COMÚN DE 1.50 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE FoFo CIEGO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE 12" DE DIÁMETRO, EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, PLANTILLA DE TEPETATE APISONADA Y COMPACTADA AL 85% EN UNA CAPA DE 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO LIGERO, PARA TENDIDO DE TUBERÍA, ACOSTILLADO DE TUBERÍA EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 0.20 M COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., CON EQUIPO LIGERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PVC SANITARIO SERIE 25 12"x6", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO SERIE 25 45°x6", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 6" (152 MM) DE DIÁMETRO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, REGISTRO DOMICILIARIO PARA DRENAJE SANITARIO DE 50 X 50 X 70 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO MEDIDAS INTERIORES, ALUMBRADO PÚBLICO, EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL EN CEPAS DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTÁNDOLO CON EQUIPO LIGERO AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO DE 2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 40x40x60 CM CON MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO RMTB-3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y ARO DE CONCRETO POLIMERICO FA84HFA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO PREFABRICADO DE 40 X 40 X 100 CM PARA ANCLAJE DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO ARMADA CON 4 RÉDONDOS LISOS DE 3/4" x1.00 M DE ALTURA, CON TUERCAS Y ROSCAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN



ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."

DE LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED MODELO RAYHUNTER PLANCK DE 100 WATTS A 220 VOLTS ANTIVANDALICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO. TIPO "1R2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE ALUMBRADO PUBLICO, TIPO "1P2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO "Rsa", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2 + 1, NEUTRANEL, CAL. 4 DE ALUMINIO, SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA EN MT TIPO "1TR2B", SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA TIPO "TS30" Y "BP1", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, ELABORACIÓN PARA TRANSICIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE LINEAS AÉREAS A SUBTERRANEAS, VIALIDAD, PAVIMENTO DE CONCRETO MR45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, REVENIMIENTO DE 10 CM, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO DEL AGREGADO 40 MM, CON COLOR INTEGRAL, DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS A BASE DE CANASTILLA DE 5 BARRAS CON REDONDO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, 46 CM DE LONGITUD CON SEPARACIÓN ENTRE BARRAS DE 30 CM, PARA LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTA LONGITUDINAL CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 91 CM DE LONGITUD, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 6 CM DE PROFUNDIDAD Y 1/8" DE ANCHO, CALAFATEO EN JUNTAS DE DILATACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN A BASE DE SIKAFLEX DE 3 MM DE ESPESOR Y 2.00 CM DE PROFUNDIDAD, BANQUETAS Y GUARNICIONES, DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 35 X 15 CM DE CORONA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, ACARREO KM SUBSECUENTE DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MANUALES Y EQUIPO LIGERO (BAILARINA) EN LA ZONA DE DESPLANTE DE BANQUETAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) PARA DESPLANTE DE BANQUETAS, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA NORMAL, T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, GUARNICIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL EN "L" CON MEDIDAS DE 45 CM EN LA BASE, 20 CM DE ESPESOR EN LA LOSA Y CORONA DE 15 X 15 CM ACABADO ESCOBILLADO, CONSTRUCCION DE DETALE ENTRE GUARNICION Y RAMPA DE ACCESO A COCHERAS DE CONCRETO PREMEZCLADO MR45 KG/CM2, A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM, CON DESARROLLO DE 1/20 M LINEALES MEDIDAS DE 45 CM EN LA BASE, 20 CM DE ESPESOR EN LA LOSA Y CORONA DE 15 X 15 CM Y REMATE A NIVEL DE LOSA DE AJUSTE, ACABADO ESCOBILLADO, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 6 CM DE PROFUNDIDAD Y 1/8" DE ANCHO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, LOSA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR45 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 10 CM, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 40 MM,

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."

ACABADO ESCOBILLADO EN COCHERAS (SERVIDUMBRE) DE 45 CM DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR, SEÑALAMIENTO, TRAZO Y PINTADO DE RAYA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO O AMARILLO Y MICROESFERA REFLEJANTE A UNA PROPORCIÓN DE 800GR/L, DE 1.00 M DE LONGITUD Y 2.00 M DE SEPARACIÓN DE FIN A INICIO DE RAYA. TRAZO Y PINTADO DE RAYA CONTINUA SEPARADORA DE CARRILES DE 15 CM DE ANCHO CON PINTURA TRÁFICO COLOR BLANCO O AMARILLO Y MICROESFERA REFLEJANTE A UNA PROPORCIÓN DE 800GR/L, SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA DE PINTURA TIPO TRAFICO REFLEJANTE DE 30 CM DE AREA DE DESARROLLO DE MACHUELO, INCLUYE: BARRIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LEYENDAS Y MARCAS PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, VELOCIDAD MAXIMA 30KM/H COLOR BLANCO, REPARACIÓN DE APLANADO EXISTENTE DAÑADO POR DEMOLICIONES DE BANQUETAS EN UNA FRANJA DE 15 A 20 CM EN REMATE CON BANQUETA NUEVA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO APALILLADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, FONDEO, ANDAMIAJE, PREPARACIONES, MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL EN FORMA MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL TIPO ALFOMBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUDELIA, SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO OLIVO NEGRO DE 3.50 M DE ALTURA PROMEDIO y 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO PRIMAVERA AMARILLA DE 2.00 M DE ALTURA PROMEDIO Y 1" DE DIAMETRO, LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA,

V.- INSTRUCCIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES; SE LE HACE LA OBSERVACIÓN AL CONTRATISTA DE TERMINAR CON EL RESANE DE FACHAS Y LA COLOCACIÓN DEVIALETAS ASI COMO LA LIMPIEZA GENERAL

VI.- ACCIONES CORRECTIVAS; SE REALIZA LA LIMPIEZA GENERAL EN TODA LA VIALIDAD, ALMISMO TIEMPO SE TERMINA LA REPARACIÓN DE FACHADAS Y SE COLOCAN VIALETAS.

HOJA 5

Inspector Valencia

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."

VII.- MEMORIA FOTOGRÁFICA



Inspector Valencia

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO."



[Handwritten signature]

Inspector Valencia

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA


ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA DE ACUERDO AL ARTÍCULO **111 NUMERALES 1 Y 2 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS**, PARA HACER CONSTAR LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO NO. DGOP-AP-MUN-R33-CI-030-20 REFERENTE A LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUIRRE NORTE, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.”.

IX.- **CIERRE DEL ACTA.**- LEÍDA LA PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS **11:00 ONCE HORAS DEL DÍA 11 (ONCE) DE ENERO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO.**

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.



ING. JAVIER FRESAS ROMAN.

JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA.



ING. ARQ. ROGELIO RENTERIA GUZMAN.

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN.


POR LA **DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN**



ING. JONATHAN OMAR CRUZ IÑIGUEZ

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

VS INGENIERIA S.A. DE C.V.



HECTOR MANUEL VALENCIA MAGAÑA

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO.