



### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Viernes, 16 de Agosto del 2019

Folio de registro: 011


Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN CONTINUAMOS CON LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE CANAL DEL MATERIAL CONTAMINADO CON BASURA DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE. POSTERIORMENTE REALIZAMOS LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DEL MISMO MATERIAL A BANCO SEÑALADO POR SUPERVISIÓN QUE SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA OBRA.

Ingeniero Civil José Luis Vazquez Morán Supervisor de Obra

Página 1 de 10

El principio es Zapopan







#### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Sábado, 17 de Agosto del 2019

Folio de registro: 012

Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (MATERIAL CONTAMINADO CON BASURA) PARA DESPLANTAR LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA CONFORME A PROYECTO, ASÍ COMO LAS ÁREAS COMPRENDIDAS PARA EL MATERIAL DE FILTRO (TEZONTLE) Y EL ÁREA DE ZAMPEADO DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE. POSTERIORMENTE REALIZAMOS LOS TRABAJOS DE CARGA Y ACARREO DEL MISMO MATERIAL A BANCO SEÑALADO POR SUPERVISIÓN.

DE IGUAL MANERA INFORMAMOS LA TALA DE TRES ÁRBOLES, DOS DEL LADO IZQUIERDO CERCANO AL CADENAMIENTO 0+0165 Y UNO DEL LADO DERECHO EN EL 0+180.

Ingeniero Civil José Luis Vázquez Morán Supervisor de Obra

> Página 2 de 10 El principio es Zapopan





## **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Lunes, 19 de Agosto del 2019

Folio de registro: 013

Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE UNA VEZ REALIZADA LA EXCAVACIÓN SEÑALADA EN LA NOTA ANTERIOR, SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE DESPLANTE CON MAMPOSTERÍA COMÚN DE PIEDRA BRAZA DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES DATOS DE PROYECTO.

0+100 AL 0+196.5 LADO IZQUIERDO (1.00 DE ALTURA X 0.80 M DE ANCHO) 0+100 AL 0+196.5 LADO DERECHO (1.00 DE ALTURA X 0.80 M DE ANCHO)

Ingeniero Civil José Luis Vázquez Morán Supervisor de Obra

> Página 3 de 10 El principio es Zapopan





### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Martes, 20 de Agosto del 2019

Folio de registro: 014

Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE UNA VEZ TERMINADO EL DESPLANTE SEÑALADO EN LA NOTA ANTERIOR, SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA A UNA CARA DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE CONSIDERANDO ESTOS DATOS DE PROYECTO.

0+100 AL 0+196.5 LD Y LI AREA 1 (0.50 DE ALTURA X 0.80 M DE ANCHO INFERIOR Y ANCHO SUPERIOR)

0+100 AL 0+130 LD Y LI AREA 2 (2.00 DE ALTURA X 0.80 M DE ANCHO INFERIOR Y 0.40 M ANCHO SUPERIOR)

0+130 AL 0+196.5 LD Y LI AREA 2 (1.50 DE ALTURA X 0.80 M DE ANCHO INFERIOR Y 0.40 M ANCHO SUPERIOR)

Ingeniero Civil José Luis Várquez Morán Supervisor de Obra

> Página 4 de 10 El principio es Zapopan





#### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Jueves, 22 de Agosto del 2019

Folio de registro: 015

Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE UNA VEZ AVANZADO LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA A UNA CARA SEÑALADA EN LA NOTA ANTERIOR, SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA A DOS CARAS DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE. CON ESTOS DATOS DE PROYECTO.

0+100 AL 0+196.5 LD Y LI (0.50 M DE ALTURA X 0.40 M DE ANCHO INFERIOR Y 0.40 M ANCHO SUPERIOR)

Ingeniero Civil José Luis Vázquez Morán Supervisor de Obra

> Página 5 de 10 El principio es Zapopan





### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Viernes, 23 de Agosto del 2019

Folio de registro: 016

Comentario:


CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE UNA VEZ AVANZADO LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA A DOS CARAS SEÑALADA EN LA NOTA ANTERIOR, SE COMIENZA CON LOS TRABAJOS DE RENIVELACION DE MAMPOSTERÍA DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE. CONSIDERANDO ESTOS DATOS DE PROYECTO

0+100 AL 0+196.50 LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO (0.40 DE ANCHO)

Ingeniero Civil José Luis Varquez Morán Supervisor de Obra

Página 6 de 10

El principio es Zapopan



Ing. Javier Canedo Ortega Residente de Obra





### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Lunes, 26 de Agosto del 2019

Folio de registro: 017

Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE SE SUMINISTRÓ Y COLOCÓ GRAVA DE ¾" CON UN ANCHO DE 30 CM EN LA PARTE POSTERIOR DEL MURO EN AMBOS LADOS DEL CANAL DESDE EL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE, PARA QUE FUNCIONE COMO FILTRO. YA COLOCADO EL FILTRO SE SUMINISTRÓ MATERIAL DE BANCO PARA RELLENAR EL ÁREA EXCAVADA. ESTE TRABAJO DE DESARROLLO DESDE EL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+196.5 APROXIMADAMENTE DE AMBOS LADOS.

Ingeniero Civil José Luis Vazquez Morán Supervisor de Obra

> Página 7 de 10 El principio es Zapopan





### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Miércoles, 28 de Agosto del 2019

Folio de registro: 018

Comentario:

CON ESTA NOTA INFORMAMOS A SUPERVISIÓN QUE SE PROCEDE AL AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL EN EL ARRASTRE DEL CANAL, TENIENDO QUE SACAR ALGUNOS BACHES POR EXCESO DE HUMEDAD Y MEJORANDO DE MANERA MANUAL CON CAL EN PROPORCIÓN DE 1 SACO POR M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN REALIZADA CON RETROEXCAVADORA, SE SOLICITA LABORATORIO PARA DAR VISTO BUENO Y PODER SUMINISTRAR MATERIAL DE BANCO PARA FILTRO (TEZONTLE) DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE. CONSIDERANDO UN ESPESOR DE 0.20 M.

Ingeniero Civil losé Luis Vazquez Morán Supervisor de Obra

Página 8 de 10
El principio es Zapopan





### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Viernes, 30 de Agosto del 2019

Folio de registro: 019

Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE SE PROCEDE A LA CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL Y PIEDRA BRAZA UNA CARA EN PROPORCIÓN 70 % CONCRETO Y 30 % PIEDRA, DEL CADENAMIENTO 0+100.00 AL 0+196.50 APROXIMADAMENTE. EN SECCIONES DE APROXIMADAMENTE 20 MTS DE LONGITUD POR ETAPA DE COLADO.

Ingeniero Civil José Luis Válquez Morán Supervisor de Obra

Página 9 de 10
El principio es Zapopan





#### **BITACORA DE OBRA**

No Contrato: DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

Duración (días): 63

Contratista adjudicado: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

Origen: Federal

Importe: \$4'929,360.15

Supervisor: Ing. José Luis Vázquez Morán Fecha: Sábado, 31 de Agosto del 2019

Folio de registro: 020

Comentario:

CON ESTA NOTA SE INFORMA QUE POR ÓRDENES DE SUPERVISIÓN SE COLOCAN ESCALONES PROVISIONALES CON SACOS DE MATERIAL EN EL TALUD DE LA BOCA CALLE CUARZO. ESTO CON LA FINALIDAD QUE LAS PERSONAS PUEDAN CIRCULAR CON MAYOR FACILIDAD.

Ingeniero Civil José Luis Vázquez Morán Supervisor de Obra

> Página 10 de 10 El principio es Zapopan



## MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATISTA:

HOJA No:

AL:

PERIODO DEL TRABAJO:



OBRA:

REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE DALLE ESTIMACIÓN NO. PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, FECHA:

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

ZAPOPAN, JALISCO

CONTRATO:

COL MARIANO OTERO

DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019

2 (DOS) 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 16/08/2019

31/08/2019

Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN	
	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO	\$2,096,277.29	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:	\$2,096,277.29
	ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO,		IVA	\$335,404.37
	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	1	TOTAL:	\$2,431,681.66
			AMORTIZACIÓN:	\$0.00
		1	ABONO A RETENCIONES	\$0.00
		1	CARGO A RETENCIONES	\$0.00
		1	TOTAL	\$0.00
			NETO A PAGAR:	\$2,431,681,66

			ESTADO	CONTABLE		
CONCEPTO	ESTIMADO	IVA	SUBTOTAL	CARGO A RETENCIONES	ABONO A RETENCIONES	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$4,929,360.15	\$788,697.62	\$5,718,057.77	\$0.00	\$0.00	\$5,718,057.77
MPORTE CONVENIOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$4,929,360.15	\$788,697.62	\$5,718,057.77	\$0,00	\$0.00	\$5,718,057.77
ACUMULADO ANTERIOR	\$1,596,741.21	\$255,478.59	\$1,852,219.80	\$0.00	\$0.00	\$1,852,219.80
ESTA ESTIMACIÓN	\$2,096,277.29	\$335,404.37	\$2,431,681.66	\$0.00	\$0.00	\$2,431,681.66
ACUMULADO A LA FECHA	\$3,693,018.50	\$590,882.96	\$4,283,901.46	\$0.00	\$0.00	\$4,283,901.46
SALDO POR EJERCER	\$1,236,341.65	\$197,814.66	\$1,434,156.31	\$0.00	\$0.00	\$1,434,156.31

		AMORTIZACIÓN DE	L ANTICIPO		
ANTICIPO DEL CONTRATO			\$0.00	/	
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA			\$0.00		
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN			\$0.00		
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA			\$0.00		///
FALTANTE POR AMORTIZAR			\$000		
	SUPERVISOR DE OBRA		ADINADOR DE OBRA	JEFE DE UNIDAD DEPART MENTAL	JEFE DE UNIDAS DE CONSTRUCCIÓN
Construcciones Tecnicas de Occidente, S.A. de C.V. Ing. Javier Cañedo Ortega	Ing. José Luis Vázquez Mo	AT I		ng. Guillermo (bel Quintero Padilla)	Ing Alvaro Prozco Gutterrez

OBRA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.  COL MARIANO OTERO	LA JESTIMACIÓN No.: FECHA: PERIODO DEL TRABAJO: AL:	2 (DOS) 02 DE SEPTIEMBRE BEL 2019 8/16/2019 8/31/2019	
MUNICIPIO: CONTRATO NO:	ZAPOPAN, JALISCO DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019	CONTRATISTA:	Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UMDAD	PRESURVESTO BASE	ESTRUMENT ESTRUMENT	SETTINUCIÓN ACUMULADA	SALDO	PREMIO -	PRESUPUESTO BASE	ENTA ENTA ENTALENNI	FETIMACION ACHORINAMA	SALDO
	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE JARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.							\$4,929,360.15	\$2,096,277.29	\$3,693,018.48	\$1,236,341
	CANAL PLUVIAL										
NI DOPI-001	PRELIMINARES  TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUGETAS, ESTAÇAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.	M2	3,000.00	1810.28	2,750.81	249.19	\$7.91	\$384,007,88 \$23,730,00	\$281,521.88 \$14,318.92	\$286,463.45 \$21,758.91	\$97,544
OPI-802	DESASOLVE O RETIRO DE MATERIAL DEPOSITADO POR LOS ARRASTRES DE LA CORRIENTE Y ACUMULADO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	500.00	0.00	0.00	500,00	\$78.39	\$39,195,00	\$0.00	\$0.00	\$39,195
OPI-003	DESAZOLVE O RETIRO DE MATERIAL DEPOSITADO POR LOS ARRASTRES DE LA CORRIENTE Y ACUMULADO EN CANAL EXISTENTE, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	800.00	1886.98	1,886.98	-1,086.98	\$48,06	\$38,448.00	\$90,688.26	\$90,688.26	-\$52,240
OPI-004	DESPALME O DESHIERBE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÂNICOS, LEVANTANDO CAPA VEGETAL EN UN ESPESOR DE 0.10 M, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	\$13.40	\$26,800.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.
OPI-005	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 4º DE DIAMETRO Y 12 H.P. INCLUYE: MANTENIMIENTO, CONSUMO Y OPERACION.	МЗ	100.00	16.00	16.00	84.00	\$177.99	\$17,799.00	\$2,847.84	\$2,847.84	\$14,951
OPI-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COSTALERA DE POLIPROPILENO CON RELLENO BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN PARA CONTENER RELLENO DE CEPAS, INCLUYE: MATERIALES, Y MANO DE OBRA	PZA	500.00	30.00	30.00	470.00	\$35.42	\$17,710.00	\$1,062.60	\$1,062.60	\$16,647
OPI-007	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	МЗ	14.00	0.00	9.12	4.88	\$305,69	\$4,279.66	\$0,00	\$2,787.89	\$1,491
OPI-008	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	EM	14,00	0.00	1.68	12.32	\$413.29	\$5,786.06	\$0.00	\$694.33	\$5,091.
OP1-009	DEMOLICIÓN DE MURO A SOGA O TEZON INCLUYENDO DALAS Y CASTILLOS, POR MEDIOS MANUALES Y/O EQUIPO MENOR, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	60.00	0.00	41.65	18.35	\$63.21	\$4,992.60	\$0.00	\$3,465.70	\$1,526.
OPI-010	TALA DE ÁRBOL DE 21 A 30 CM DE DIÁMETRO, CON ALTURA DE HASTA 9 M, INCLUYE: CORTE DE FOLLAIE EN SECCIONES, DESRAMAR, CORTE, APILE DE RAMAS Y TRONCOS, REIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISION, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO MENOR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	2.00)	3.00	2.00	\$5,761.42	\$28,807.10	\$11,522.84	\$17,284.26	\$11,522.8
DPI-011	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE PORTONES, PROTECCIONES DE HERRERÍAS, MALLAS PERIMETRALES, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA A TRABAJAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EGUIPO MENOR HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COR	M2	30.00	0.00	10.29	19.71	\$61.41	\$1,842.30	\$0.00	\$631.81	\$1,210.3
DPI-012	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL. PRODUCTO DE EXCAVACION CONTAMINADO CON BASURA, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	500.00	1027.26	1,027.26	-527.26	\$108.93	\$54,465.00	\$111,899.43	\$111,899.43	-\$57,434.4
E10-140	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	628.00	0.00	22.46	605.54	\$39.49	\$24,799.72	\$0.00	\$886.95	\$23,912.7
PI-014	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCAMBROS/ INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	мз-км	12,432,00	3804.69	4,231.47	8,200.53	\$7.67	\$95,353.44	\$29,181.97	\$32,455.37	\$62,898.0
	TERRACERIAS							\$670,979.00	\$848,609.72	\$913,964.70	-\$142,985.7

IOBRA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA. EN I	AJESTIMACIÓN No.;	2 (DOS)
1	COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
		PERIODO DEL TRABAJO:	B/16/2019
LOCALIDAD:	COL MARIANO OTERO	AL;	8/31/2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	CONTRATISTA:	Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-R33-DS-GI-055-2019		

CLEVE	DESCRIPTION	UNDAD	PRESUPUESTO.	ESTINACION	ESTREACIÓN ACIAMINA A	BALEO	PRECED	PRESUPSESTO SAAS	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMBILADA	SALDO
	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.				<b>V</b>			\$4,829,360.15	\$2,096,277.29	\$3,693,018.48	51,236,341.
OPI-015	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, HASTA 2.80 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	МЗ	840,00	655.02	827.02	12.98	\$38.77	\$32,566.80	\$25,395.13	\$32,063.57	\$503
OPI-016	AFINE Y CONFORMACIÓN DE FONDO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,200.00	588 65	1,333.73	-133,73	\$17.81	\$21,372.00	\$10,483.86	\$23,753.73	-\$2,381
OPI-017	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TALUD DE TERRÉNO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA.	M2	800.00	0.00	0.00	800.00	\$43.33	\$34,664.00	\$0.00	\$0.00	\$34,664
DOPI-918	MEJORAMIENTO DE MATERIAL EXISTENTE (BACHEO), CONSISTE EN EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA HASTA ENCONTRAR UNA CAPA ESTABLE (NO SATURADA) MEJORAMIENTO CON 1 SACO DE GAL POR Mª POR MEDIOS MANUALES, CONFORMANDO TERREMO NATURAL Y RELLENADO CON EL MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20CMS, COMPACTADO CON BALLARINA Y/O PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.00	6.68	6.68	5.32	\$406.35	\$4,876.20	\$2,714.42	\$2,714,42	\$2,161
OPI-019	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE CRIBADO DE BANCO PARA FILTRO DE FORMA EN MECÂNICA Y/O MANUAL, A CIELO ABIERTO, COMPACTADO, INCLUYE ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCAVADORA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, FLETES, ACARREO, TENDIDO, TRASPALEO, DESPERDICIOS, ABUNDAMIENTO, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	240.00	86.35	202.19	37.81	\$456.97	\$109,672.80	\$39,687.84	\$92,394.76	\$17,278
OPI-020	SUMINISTRO Y TENDIDO GRAVA DE 3/4" POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS. INCLUYE: ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCAVADORA, DESPERDICOS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	МЗ	240.00	127.52	241.55	-1.55	\$538.91	\$129,338.40	\$68,721.80	\$130,173.71	-\$835
OPI-021	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO LIGERO (BÁLARINA), EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE. ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCAVADORA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPOMENOR Y HERRAMIENTA.	МЗ	400.00	901.77	901.77	-501.77	\$457.26	\$182,904.00	\$412,343.35	\$412,343.35	-\$229,439
OPI-022	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,	МЗ	840.00	-172.00	0.00	840.00	\$39.49	\$33,171.60	-\$6,792.28	\$0.00	\$33,171
OPI-023	ACARREÓ EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	мз-км	15,960.00	12445.32	15,713.32	248.68	\$7.67	\$122,413.20	\$95,455.60	\$120,521.16	\$1,892
3 10PI-024	ZAMPEADOS  CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE CONCRETO HIDRAULICO PC=150  KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, EN PROPORCION 76-36 CON PIEDRA BRAZA UNA CARRA, INCLUYE: ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCUADORA, ACOMODO, VACIADO, LIMPIAR JUNTAS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M3	375.00	130.28	300.38	74.62	\$1,972.19	\$739,571.25 \$739,571.25		\$592,406.43 \$592,406.43	\$147,184 \$147,164
A IOPI-025	MAMPOSTEOS  MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ACABADO COMUN, ASEN DA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 13. INCLUYE: ACAPREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 V CON RETROEXCAVADORA MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SELECCION DE PIEDRA HASTA 4,00 M. DE ALTURA.	M3	329.00	154.40	326.90	2.10	\$1,869.63	\$2,061,476.89		\$1,878,893,19 \$611,182.05	\$184,593 \$3,926

DANK.	BE PATHEFIED V BUILDING OF CHILD FULL ONLY (BROVE PATH) OLIF OLIF OLIFON V CANTERS FOL	OFFICE PLANTAL	P. (DOD)
OBKA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LI COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	FECHA:	2 (DOS) D2 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
		PERIODO DEL TRABAJO:	8/16/2019
LOCALIDAD:	COL MARIANO OTERO	AL:	8/31/2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	CONTRATISTA:	Construcciones Tecnicas de Occidente, S.A. de C.V.
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-R33-DS-GI-055-2019		

CLEVE	Ø≋sgripGiów	LIMITAD		CANTIDA ESTA ETIMACIÓN	ESTIMACIÓN   ACIDMILADA	SALOO	UNITARIO	PRESUMESTO	ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMENADA	541,90
	REVESTIMIENTO Y SANEAMENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE GALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.							84,929,360.15	\$2,096,277.29	\$3,693,018.49	\$1,236,341.
OOPI-028	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ACABADO UNA CARA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. INCLUYE: ACARRED INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCAVADORA MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SELECCION DE PIEDRA HASTA 4.00 M. DE ALTURA.	M3	477.00	269,90	524.33	-47.33	\$2,009.85	\$958,698.45	\$540,448.67	\$1,053,824.65	-\$95,126.2
10PI-027	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ACABADO 2 CARAS, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 13. INCLUYE: ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA, A ESTACION A 40 M CON RETROEXCAVADORA MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SELECCION DE PIEDRA HASTA 4.00 M. DE ALTURA.	M3	115.25	39,60	81.85	33,40	\$2,106.47	\$242,770.67	\$81,309.74	\$172,414.57	\$70,356
OPI-028	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ACABADO 3 CARAS, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3. INCLUYE: ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCAVADORA MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SELECCION DE PIEDRA HASTA 4.00 M. DE ALTURA.	М3	93.09	0.00	0.00	93,09	\$2,199.32	\$294,734.70	\$0.00	\$0.00	\$204,734
OPI-029	NIVELACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 10 CMS CÓN RAJUELA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE-ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCVADORA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	150,00	77.20	157.20	2.80	\$251.03	\$40,164.80	\$19,379.52	\$39,461.92	\$702.1
	PAVINENTACION PEATONAL										
31 DOPI-030	LOSAS  SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE EN LOSAS. INCLUYE: CIMBRADO, HERRAJES, DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN, DESMOLDANTE, SOPORTES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	149.60	0.00	0.00	149.60	\$407.79	\$250,895.01 \$61,005.38	\$0.00 \$0.00	\$0.00	
OOPI-031	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO, LÍMITE ELÁSTICO FY-4200 KG/CMZ EN LOSAS, INCLUYE: GANCHOS, DOBLECES, CORTES, SEPARADORES, ANILLOS, TRASLAPES, MERMAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	KG	2,931.20	0.00	0.00	2,931.20	\$30.35	\$88,961,92	\$0.00	\$0.00	\$88,961.
OPI-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO PC-200 KG/CN2 EN LOSAS A 28 DIAS, T.M.A. 34*, REVENIMIENTO 10, INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MERMAS Y DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LAS PRUEBAS DE CALIDAD NECESARIAS.	M3	31.70	0.00	0.00	31.70	\$2,425.61	\$76,891.84	\$0.00	\$0.00	\$78,891
OOPI-033	SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO CON BOMBA PLUMA Y/O BOMBA ESTACIONARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	31,70	0.00	0.001	31.70	\$288.83	\$9,155.91	\$0,00	\$0.00	\$9,155.
OPI-034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAL A BASE DE PERFILES IPR. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA AUTICORROSIVA ( PRIMER ), MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	264.24	0,00	0.00	284.24	\$52.35	\$14,879,96	\$0.00	\$0.00	\$14,879
32 OOPI-035	RAMPAS Y BANQUETAS TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA.	M2	800.00	0.00	0.00	800.00	\$7.91	\$461,707.23 \$6,328.00		\$0.00 \$0.00	
OPI-036	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0,00 A -2,00 M EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANKO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	148.00	0.00	0,00	148.00	\$160.08	\$23,691.84	\$0,00	\$0.00	\$23,691.1

IOBRA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO	O Y CANTERA, EN LAJESTIMACIÓN No.:	2 (DOS)
	COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
		PERIODO DEL TRABAJO:	8/16/2019
LOCALIDAD:	COL MARIANO OTERO	AL:	8/31/2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	CONTRATISTA:	Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019		

DLAVE	DESCRIPCION	UNITIAD	PROEUPOESTO. BASE	ESTA ESTACION	ESTIMACIÓN ACLIMATIADA	SALDO	PRECIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTAMACIÓN	ESTIMACION ACOMALADA	SALDO
	REVESTIMENTO Y SANEAMENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y GANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.							\$4,929,360.15	\$2,096,277.29	\$3,693,018.49	\$1,236,341.6
OOPI-037	AFINE Y CONFORMACIÓN DE TALUD Y/O TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE MPACTO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	800.00	0.00	0,00	800.00	\$43.54	\$34,832.00	\$0,00	\$0,00	\$34,832.0
OPI-038	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 55% PROCTOR CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	148.00	0.00	0.00	148.00	\$457 26	\$67,674.48	\$0.00	\$0.00	\$67,674.4
OPI-039	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADO DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	29.60	0.00	0.00	29.60	\$134.58	\$3,983.57	\$0.00	\$0.00	\$3,983.5
OOPI-040	MURO TIPO TEZÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE TX14X28 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	72.00	0.00	0.00	72.00	\$668.91	\$48,161.52	\$0.00	\$0.00	\$48,161.5
DOPI-041	MURO TIPO SOGA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE TX14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	30,00	0,90	0.00	30.00	\$366,61	\$10,998.30	\$0,00	\$0.00	\$10,998,3
DOPI-042	MURO TIPO TEZÔN DE BLOCK DE 11X14X28 CM, ASENTADO COM MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.00	0.00	0.00	10.00	\$506.58	\$5,066.80	\$0.00	\$0.00	\$5,066.8
DOP1-043	MURO TIPO SOGA DE BLOCK DE 11X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1.3 ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRANIENTA.	M2	10.00	0.00	0.00	10.00	\$279.10	\$2,791.00	\$0.00	\$0.00	\$2,791.0
DOPI-044	APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE PESTEGRAL, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		102.00	0.00	0.00	102.00	\$173.36	\$17,682.72	\$0.00	\$0.00	\$17,682.7
DOPI-045	FORJADO DE ESCALONES CON HUELLA DE 28 A 32 CM Y UNA ALTURA DE 18 A 20 CM CON LADRILLO DE L'AMA DE 7X14X28 ASENTADO CON MORTERO EN PROPORCIÓN 1.4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		288.00	0.00	0.00	289.00	\$200.89	\$60,448.32	\$0.00	\$0,00	\$60,448.3
DQPI-046	BANQUETA DE 16 CM. DE ESPESOR SOBRE TALUDES DE CONCRETO PREMEZCLADO FO-200 KGICMZ, R.N., T.M.A. 19 MM, CON ACABADO ESCOBILLADO, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		65.00	9.00	0.00	65.00	\$291.35	\$18,937.75	\$0.00	\$0.00	\$18.937.7
DOPI-047	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR SOBRE TALUDES DE CONCRETC PREMEZCLADO F'C=200 KG/CMZ, R.N., T.M.A. 19 kM, CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		65.00	0.00	0.00	65.00	\$269.53	\$17,519.45	\$0.00	\$0.00	\$17,519.4
OOPL048	CONSTRUCCION DE ZAMPEADO SOBRE TALUDES DE CONCRETC HIDRAULICO F'C-160 KG/CAIZ RESISTENCIA NORMAL, EN PROPORCION 60-40 CON PIEDRA BRAZA UNA CARA, INCLUYE ACARREO INTERNO DE BANCO DE OBRA A ESTACION A 40 M CON RETROEXCVADORA ACOMODO, VACIADO, LIMPIAR JUNTAS ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA		78.00	0.00	0.00	78.00	\$1,474.92	\$115,043.76	\$0.00	\$0.00	\$115,043.7
DOPI-049	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		148.00	0.00	0.60	148.00	\$39.49	\$5,844.52	\$0,00	\$0.00	\$5,844.6
DOPI-050	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE PATEDAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESJÓMEROS INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	мз-км	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	\$7.67	\$22,703.20	\$0.00	\$0.00	\$22,703.2

OBRA: REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS)
COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

LOCALIDAD: COL MARIANO OTERO
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO
CONTRATISTA: Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
CONTRATO NO: DOPI-MUN-733-DS-CI-055-2019

CLAVE	DESIGNPO ON	UNIDAD	PRESUPPESTO BASE	ESTIMACIÓN	ACUMULACIA .	94100	PRECIO	PRESUPUESTO EASE	ESTA ESTACIÓN	ACCURACION ACCURAÇÃO	\$4500
	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.							\$4,929,360.15	\$2,096,277.29	\$3,693,018,49	\$1,236,341.6
DOPI-051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL EN	KG	1,235.25	0.00	0.00	1,235.25	\$51.84	\$64,035.36	\$0.00	\$0.00	\$64,035.3
	PARAPETO A BASE DE PERRILES OC INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.										
OOPI-052	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 38° PARA SOPORTE DE BARANDALES, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	38.17	0.00	0.00	38.17	\$70.75	\$2,700.53	\$0.00	\$0.00	\$2,790.
OOP1-053	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAS DE ACERO PARA SOPORTE DE BARANDALES, SEGUN ESPECIFICACION DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, RONDANAS, TUERCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	102,00	0.00	0.00	102.60	\$61,72	\$6,295.44	\$0.00	\$0.00	\$6,295.
DOPI-054	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO EN BARANDAL, REJAS Y ESCALERAS, CON DOS APLICACIONES COMO MINIMO, CONSIDERANDO AMBAS CARAS, A QUALQUIER ALTURA Y EN CUALQUIER COLOR, LIMPIANDO LA SUPERFICIE INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILESIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, DESPENIDICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1,235.25	0.00	0.00	1,235.25	\$6,13	\$7,572.08	\$0.00	\$0.00	\$7,572.0
	DESCARGAS DOMICILIARIAS							\$4,585.04	80.88	\$4,585.04	\$0.
DOP1-055	REPARACIÓN DE DESCARGA DE 4º CONECTADA A LÍNEA PRINCIPAL DENTRO DE AREA DE CANAL EXCAVADO, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN EXCAVACIÓN HASTA ENCONTRAR LÍNEA DE TUBIO SANO, SUMMISTRO DE 3.00 ML APPOXIMADO DE TUBIO DE PVC HIDRAULICO DE 4º; 2 O 3 CODOS DE 4º DE 45º O 90º Y PEGAMENTO, ENCOFRADO DE TUBIO CON MORTERO EN PROPORCIÓN 1º4 PARA QUE EL PASO DE LA RETROEXCAVADORA NO DAÑE DE NUEVO, RELLENO HASTA NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4,00	9.00	4.06	0.00	\$1,146.26	\$4,585.04	\$0.00	\$4,585.04	\$0.
0	AGUA POTABLE				/						
)1	LINEA							\$18,053.93	100	\$0.00	\$18,053
OOPJ-056	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	М	24.00	8,00	0.00	24.00	\$7.91	\$189.84	\$0.00	\$0.00	\$189.
DOFI-057	EXCAVACIÓN PARA LINEA PRINCIPAL POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.40	8.00	6.00	14.40	\$38.77	\$558.29	\$0.00	\$0.00	\$558.
OOPI-058	CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERIAS: INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,44	9.00	0.00	1.44	\$679.25	\$978.12	\$0.00	\$0.00	\$978.
OOPI-059	RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	M3	14.40	0.00	0.00	14.40	\$583.63	\$8,404.27	\$0.00	\$0.00	\$8,404
DOPI-060	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	М	24.90	0.00	0.00	24.00	\$133.66	\$3,207.84	\$8,00	\$0.00	\$3,207
DOPI-061	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CAL, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, MAJO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.40	0.00	0.00	14.40	\$134.58	\$1,937.95	\$0.00	\$0.00	\$1,937.
DOPI-062	CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER KILONETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMONICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE REGALIAS AL BANCO DE TIVO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14,40	0.00	0.00	14.40	\$39.49	\$568.66	\$0.00	\$0.00	\$568.

IOBRA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PL	ATINO Y CANTERA, EN LAJESTIMACIÓN No.:	2 (DOS)	-
	COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	
1		PERIODO DEL TRABAJO:	8/16/2019	
LOCALIDAD:	COL MARIANO OTERO	AL:	8/31/2019	
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	CONTRATISTA:	Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.	

DOPI-063  D2  DOPI-064  DOPI-065  DOPI-066  DOPI-067	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.  ACARREO EN CAMION A KILÔMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  TOMAS DOMICILIARIAS  EXCAVACIÓN PARA TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A - 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL. A BANCO DE GBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.A.D. RD-9 DE 19MM (1/27) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOR DE BRONCE DE 1/27, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE DBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOR DE BRONCE DE 1/27, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/27, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		288.00 14.40 24.00	0.0		288,00	\$7.67	\$4,929,360.15 \$2,208.96 \$19,368.88 \$550.29	\$2,006,277.29	\$3,693,618.49	\$2,208.96 \$19,388.88
DOPI-065 DOPI-066 DOPI-067	PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  TOMAS DOMICILIARIAS  EXCAVACIÓN PARA TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A - 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREGO DEL MATERIAL A BANCO DE GBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.A.D. RD-9 DE 19MM (1/27) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOR DE BRONCE DE 1/27, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOR DE BRONCE DE 1/27, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/27.	M3	14.40	0.0				\$19,388.88	\$0.00	\$0.00	\$19,388,8
DOPI-065 DOPI-066 DOPI-067	EXCAVACIÓN PARA TOMAS DOMICILIARIAS POR MEDIOS MECÂNICOS EM MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE GBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.A.D. RD-9 DE 19MM (1/27) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOR DE BRONCE DE 1/27, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/27, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/27, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/27,	М			0.00	14.40	\$38.77	Company of the Compan		The second second	
DOPI-065 DOPI-066 DOPI-067	EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A - 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE GBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.A.D. RD-9 DE 19MM (1/27) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOR DE BRONCE DE 1/27, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.  SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/27, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/27,	М			0.00	14.40	\$38.77	\$558.29	\$0.00	50.00	
DOPI-066 DOPI-067 DOPI-068	DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOR DE BRONCE DE 1/2*, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/2*,		24,00	0.0						30.00	\$558.26
DOPI-087	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/2°,	PZA			0.00	24,00	\$31.81	\$763.44	\$0.00	\$0.00	\$763.44
DOPI-068			4.00	9.0	0.00	4.00	\$220.92	\$883.68	\$0.00	\$0.00	\$883.66
		PZA	4.00	0.0	0,00	4.00	\$77.62	\$310.48	\$0.00	\$0.00	\$310.48
	suministro e instalación de tapón de fierro galvanizado de 1/2°, incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4,00	0.0	0.00	4.00	\$20.15	\$80.50	\$0.00	\$0.00	\$80.60
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE INSERCION DE BRONCE DE 1/2°, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO V HERRAMIENTA.	PZA	4.00	0.0	0.00	4.00	\$111.44	\$445.76	\$0.00	\$0.00	\$445.76
	suministro é instalación de abrazadera de bronce de 4° x 1/2° incluye: Material, mano de obra, equipo y herramienta	PZA	4.00	0.0	6.80	4.60	\$579.36	\$2,317.44	\$0.00	\$0.00	\$2,317.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	0.0	0.00	4,00	\$114.07	\$456.28	\$0.00	\$0.00	\$456.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE BRONCE 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	0.0	0.00	4.00	\$114.49	\$457.96	\$0.00	\$0.00	\$457.9
	Suministro e instalación de tubó de Galvanizado cedula 40 de 1 1/2º de Diámetro, incluye: material, mano de Obra, Equipo y Herramienta.	ML	20.00	0.0	0.00	20.00	\$411.14	\$8,222.80	\$0.00	\$0.00	\$8,222.8
	SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE MATERAL POLIETILENDO DE ALTO IMPACTO OTAPA, MEDIDAS DE 425 % 28 % 28 CM DE ALTURA, INSLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		4.00	.0.0	0.00	4.00	\$738.55	\$2,954.20	\$0.00	\$0,00	\$2,954.2
	RELLENÓ EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 80% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		14.40	0.0	0.00	14.40	\$134.58	\$1,937.95	\$0.00	\$0.00	\$1,937.9
	DRENAJE PLUVIAL BOCA DE TORMENTA							\$70,982.45	\$8.00	\$73,338.23	-\$2,345.7
DOPI-076	EXCAVACIÓN PARA BOCA DE TORMENTAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	111111111111111111111111111111111111111	5.25	0.0	19.69	-14,44	\$38.77	\$203.54	\$0.00	\$763.38	-\$559.8
	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'a=100 kg/cm², INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		3.00	0.1	7.74	-4.74	\$181.03	\$543.09	\$0.00	\$1,401.17	\$858.0
	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 0,30 M. DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MANO DE ÓBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		3.00	0.0	7.89	-4.89	\$379.35	\$1,138.05	\$0.00	\$2,993.07	-\$1,855.0
	MURO TIPO TEZÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENT		14,00	0.0	6.30	7.70	\$668.91	\$9,364.74	\$0.00	\$4,214.13	\$5,150.6
DOPI-080	CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y CASTILLOS A SASE DE MADERA DE PINO DE 3A., INCLUYE: MATERIALES, ACARREGIS,	M2	9.20	0.0	00 11.78	-2.58	\$375.24	\$3,452.21	\$0.00	\$4,420.33	-\$968.1

OBRA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CA	NTERA, EN LAJESTIMACIÓN No.:	2 (DOS)
	COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
		PERIODO DEL TRABAJO:	8/16/2019
LOCALIDAD:	COL MARIANO OTERO	AL:	8/31/2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	CONTRATISTA:	Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019		

PLAYE	DESCRIPCION	UNIOND	PRESURVESTO :	ENTINACION ENTINACION	ESTRACIÓN ADUMULADA	\$44,00	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO   BASE	ESTA ESTORACIÓN	ESTIMATION ADMINISTRAÇÃO	54106
	REVESTIMENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.							\$4,929,360.15	\$2,096,277.29	\$3,693,018.49	\$1,238,341.6
DOPI-0B1	SUMINISTRO, COLOGACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 5 DE Fy-4200 KG/CMZ, INCLUYE: HABILITADO, AMARRES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRA-MIENTA	KG	97.75	0.00	132,11	-34.36	\$30.35	\$2,966.71	\$0,00	\$4,009.54	-\$1,042.8
DOPI-082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.69	0.00	2.67	-1.96	\$2,338.06	\$1,613.26	\$0.00	\$6,242.62	-\$4,629.3
DOPI-083	APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: FESTEGRAL, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA.	M2	14.00	0.00	4.32	9.68	\$173.36	\$2,427.04	\$0.00	\$748.92	\$1,678.17
DOPI-084	SUMINISTRO Y CÓLOCACIÓN DE REJILLA IRVING PARA VIALIDADES TIPO 1/2 IS-05 ACABADO PINTURA NEGRA A BASE DE SOLERA 3/6° X 4°, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3,00	0.00	4.75	-1.75	\$8,118,22	\$24,354.66	\$0.00	\$38,561.55	-\$14,206.89
DOPI-085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1/4° X 4° PARA RECIBIR REJILLA IRVING, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	116.64	9.90	135.14	-18.50	\$50.57	\$5,896,48	\$0.00	\$6,834.03	-\$935.55
DOPI-086	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDO DE 6° DE DIAMETRO, FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 30, DE 1.15 M DE DESARROLLO, CON CABEZAL DE FUNDICION DE ALUMINIO, CINTA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA COLOR BLANCO, TERMINADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA, INCLUYE: DADO DE CONCRETO FC=200 KG/CMZ HECHO EN OBRA DE 40X40X40 CM., ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	6.00	0.00	5.00	\$3,402.29	\$17,311.45	\$0.00	\$0.00	\$17,311.4
DOPI-087	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 80% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5,25	0.00	9.83	-4.58	\$134,58	\$708.55	\$0.00	\$1,322.92	-\$616.3
DOPI-088	GARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.25	0.00	9.86	-4.61	\$39.49	\$207.32	\$0.00	\$389.37	-\$182.0
DOPI-089	ACARREO EN CAMION A KILÔMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	мз-км	105.00	0.00	167.38	-82.38	\$7.67	\$805.35	\$0.00	\$1,437.20	-\$631.8
E2 DOPI-090	POZO DE VISITA  EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMBENTA	МЭ	46.78	0.00	15.07	31.71	\$160.08	\$69,375.74 \$7,488.54	\$0.00 \$0.00	\$17,487,46 \$2,412,41	\$51,688.20 \$5,076.13
DOPI-091	PLANTILLA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE 0,30 M. DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1.3, UNCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	5.84	0.00	2.92	2,92	\$406.58	\$2,374.43	\$0.00	\$1,187,21	\$1,187.2
DOP1-092	CIMBRA ACABADO COMÚN EN DALAS Y CASTILLOS A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.26	0.00	0.00	8.26	\$375.24	\$3,099.48	\$0.00	\$0.00	\$3,099.4
DOPI-093	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE Fy=4200, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	331.63	0.00	0.00	391,63	\$30.35	\$10,064.97	\$0.00	\$0.00	\$10,064.9
DOP1-694	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.30	0.00	0.67	0.63	\$2,404.79	\$3,126.23	\$0.00	\$1,611.21	\$1,515,0
DOPI-095	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CA/2 T.M.A. 3/A* R.N., INCLUYE ACARREDY, COLUDO, WBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.51	0.00	0.00	251	\$2,438.03	\$6,119.46	\$0.00	\$0.00	\$6,119.4

OBRA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	LA ESTIMACION No.: FECHA:	2 (DOS) 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
LOCALIDAD:	COL MARIANO OTERO ZAPOPAN, JALISCO DOP-MUN-R33-DS-G1-056-2019	PERIODO DEL TRABAJO:	8/16/2019
MUNICIPIO:		AL:	8/31/2019
CONTRATO NO:		CONTRATISTA:	Construcciones Tácnicas de Occidente, S.A. de G.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TRESUMUESTO BANE	ESTA ESTRACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	EALDO	PRECIO UNITATIO	PRESUPUESTO MASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTWACIÓW ACUMULADA	SALDO
	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA GOLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.							\$4,929,360.15	\$2,096,277.29	\$3,693,018.49	\$1,236,341.
DOPI-096	MURO TIPO TEZÓN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3 ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	35.15	0.00	9.34	25.81	\$668.91	\$23,512.19	\$0.00	\$6,247.62	\$17,264.5
DOPI-097	APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 13, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: FESTEGRAL, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, INVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.41	0.00	18.68	9,73	\$173.36	\$4,925.16	\$0.00	\$3,238,36	\$1,686.9
DOPI-098	CARGA MECÀNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-GTR-CAR-1-01-013-00).	M3	46.78	0.00	15.07	31.71	\$39,49	\$1,847.34	\$0.00	\$595.11	\$1,252.2
DOPI-099	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-QAR-1-01-013-00).	МЗ-КМ	888,91	0.00	286.25	602.66	\$7.67	\$6,817.94	\$0.00	\$2,195.54	\$4,622.4
23	LINEA PLUVIAL							AA7 100 40			
OOPI-100	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS PLUVIALES, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFIA, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	60.00	0.00	20.15	39.86	\$7.91	\$64,180.07 \$474.60	\$0.00 \$0.00	\$27,889.99 \$159.39	\$36,290.0 \$315.2
DOPL-181	EXCAVACIÓN PARA LINEA PLUVIAL POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROPUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	35.00	0.00	12.09	23.01	\$38,77	\$1,395,72	\$0,00	\$468.73	\$926.9
OOPI-102	CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERIAS. INCLUYE- MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	МЗ	3.60	0.00	1.21	2.39	\$390.89	\$1,407.20	\$0.00	\$472.98	\$934.2
OOPI-103	RELIENO ACOSTILIADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.	МЭ	36.00	0.00	4.65	31.35	\$583.63	\$21,010.68	\$0.00	\$2,713.88	\$18,296.80
OOPI-104	RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 80% CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE-INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	36,00	0.00	6.65	29.35	\$134.58	\$4,844.88	\$0.00	\$894.98	\$3,949.92
OPI-105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 8º SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.	М	60.00	0.00	5.00	55.00	\$163.81	\$9,828.60	\$0.00	\$819.05	\$9,009.55
OPI-106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 14º SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA.	М	24.40	0.00	20.15	4.25	\$673.88	\$16,442.67	\$0.00	\$13,578.68	\$2,863,99
OPI-107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE P.V.C. DE 14° SERIE 20 DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	2.00	0.00	8.00	-6.00	5915.84	\$1,831.68	\$0.90	\$7,326.72	\$5,495.04
OPI-108	GARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALIAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	МЗ	36.00	0.00	7.86	28.14	\$39.49	\$1,421.64	\$0.00	\$310,39	\$1,111.25
OPI-109	ACARREO EN CAMION A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3-KM	720.00	0.00	149.31	570.69	\$7.67	\$5,522.40	\$0.00	\$1,145.21	\$4,377.19
	ALUMBRADO PUBLICO	1	-					\$8,092.37	\$0.00	\$0.00	\$2.000.50
OPI-110	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M/EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ESPAPO V HERRAMIENTA.	M3	9.60	0.00	0.00	9.60	\$160.08	\$1,536.77	\$0.00	\$0.00	\$8,032.37 \$1,536.77

REPRESENTANTE LEGAL

OBRA:	REVESTIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATIN	NO Y CANTERA, EN LA ESTRIACION No.:	2 (DOS)
	COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	FECHA:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
		PERIODO DEL TRABAJO:	8/16/2019
LOCALIDAD:	COL MARIANO OTERO	AL:	8/31/2019
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	CONTRATISTA:	Construcciones Técnicas de Occidente, S.A. de C.V.
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-R33-DS-CI-055-2019		A P. P. C.

CLEVE	OESCRIPCIÓN	TUHIDAD	PRESUPLECTO	CANTED	I ESTIMACION I	SALDO	PRECIO	PRESURVESTO 1	ESTA:	ESTURACION	SATDO
	30000		EASE	ESTMACION	ACUMULADA		DINTARO.	BrAILE	ESTIMACION	ACUMENTADIA	
	REVESTIMIENTO Y SANEAMENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA, EN LA COLONIA MARIANO OTERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.							\$4,929,360.15	\$2,006,277.29	\$3,693,018.49	\$1,236,341.50
DOPI-111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 ANCLAS DE 34º DE DIAMETRO, LONGTUD DE 1.00 M (10º19 CM) EN DADO DE CONCRETO A 200 KGICMZ DE 0.30 X 0.40 X 0.50 M, CON PREPARACION DE POLIDUCTO 12º EN EL CENTRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, DADO, RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACION DE GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, RONDANAS, TURCAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	JGO	6.00	0.00	0.00	6.00	\$1,082.60	\$6,495.60	\$0.00	\$0.00	\$6,495.60
3	JARDINERIA.							94,511.00	\$0.00	\$0,00	\$4,511.00
DOPL112	SUMINISTRO Y COLOGACIÓN DE PLANTA DEDO MORO DE UNA ALTURA MÁXIMA DE 25 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		32.00	0.00	0.00	32.00	\$31.56	AL CONTRACTOR	\$0.00		\$1,009.9
DOPI-113	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOL TIPO OLIVO NEGRO DE 2.00 M DE ALTURA PROMEDIO Y 2º DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, MANTENIMIENTO HASTA SU ENTREGA TODO LO NEGESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		4.00	0,00	0.00	4.00	\$875.27	\$3,501.08	\$0.00	\$0.00	\$3,501.00
H	LIMPIEZA	1	M					\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.0
DOPL-114	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	192	3)000.00	0.00	0.00	3,000.00	\$7.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.0
identificador:	Saves Carinto Orioga		VISOR DE OB sé Luis Vázquer Morán	>	COORDINADO Ing Julan P	OR DE OBRA	0			JEFFE DEFU CONVETR Vrg. Alvaro	NIDADOP USANA Szco Gutiés ez