



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**



|              |  |                |     |                                  |                       |
|--------------|--|----------------|-----|----------------------------------|-----------------------|
| CONTRATO:    | DOP-REN-MUN-ESC-LP-038-22 ✓  | N° ESTIMACIÓN: | 5 ✓ | * PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL: | 31 DE MAYO DE 2022 ✓  |
| CONTRATISTA: | RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V. ✓   |                |     | PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:     | 16 DE JUNIO DE 2022 ✓ |
| MUNICIPIO:   | GUADALAJARA  |                |     | LOCALIDAD:                       | GUADALAJARA           |
| OBRA:        | RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE A) JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE (CCT_14DJN0114L), UBICADA EN LA COL. LA NOGALERA, B) PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (CCT_14DPR3748G), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA Y C) PRIMARIA MANUEL CRESPO (CCT_14DPR0857T), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. |                |     |                                  |                       |

| CALENDARIOS              |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| FECHA INICIO             | 04 DE MARZO DE 2022 ✓ |
| FECHA TÉRMINO            | 01 DE JULIO DE 2022 ✓ |
| FECHA INICIO AUTORIZADO  | 04 DE MARZO DE 2022   |
| FECHA TÉRMINO AUTORIZADO | 01 DE JULIO DE 2022   |
| DIFERIMIENTOS            |                       |
| PRÓRROGAS                |                       |
| CONVENIO                 |                       |

| CONCEPTO                                |                       |
|---|-----------------------|
| PATIO CIVICO Y/O CANCHA USOS MULTIPLES  | \$374,600.23 ✓        |
| PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-032-2022 | \$278,879.60 ✓        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$653,479.83 ✓</b> |

| ANTICIPO           |                  |
|--------------------|------------------|
| ANTICIPO: 30.00%   | \$1,922,129.53 ✓ |
| AMORT. ACUMULADA:  | \$1,019,278.62   |
| ESTA AMORTIZACIÓN: | \$227,410.98     |
| TOTAL AMORTIZADO:  | \$1,246,689.60   |
| SALDO:             | \$675,439.93     |

| RESUMEN DE ESTIMACIÓN     |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: | \$653,479.83 ✓ | -              |
| - DEDUCTIVA:              | -              | -              |
| + ESCALATORIA:            | -              | -              |
| + IVA: 16.00%:            | \$104,556.77 ✓ | \$758,036.60 ✓ |
| - AMORTIZACIÓN:           | \$227,410.98 ✓ | \$530,625.62 ✓ |
| TOTAL A FACTURAR:         | -              | \$530,625.62 ✓ |
| - 2 AL MILLAR:            | \$1,306.96 ✓   | \$529,318.66 ✓ |
| - 3 AL MILLAR:            | -              | -              |
| - 5 AL MILLAR:            | -              | -              |
| - SANCIÓN:                | -              | -              |
| TOTAL A PAGAR:            | -              | \$529,318.66 ✓ |

| ESTADO CONTABLE          |                  |                          |                |
|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| TECHO FINANCIERO         | IMPORTE          | ACUMULADO                | IMPORTE        |
| IMPORTE ORDEN DE TRABAJO | \$6,407,098.42 ✓ | ACUMULADO ANTERIOR       | \$3,397,595.43 |
| CONVENIO                 | \$0.00           | EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN | \$758,036.60   |
| ESCALATORIAS             | \$0.00           | ACUMULADO A LA FECHA     | \$4,155,632.03 |
| SUMA                     | \$6,407,098.42 ✓ | SALDO A LA FECHA         | \$2,251,466.39 |
| AVANCE FINANCIERO        | 64.86% ✓         | PORCENTAJE DEL SALDO     | 35.14%         |

\_\_\_\_\_  
MTR. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

\_\_\_\_\_  
ING. JOAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

\_\_\_\_\_  
ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS  
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

\_\_\_\_\_  
RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.  
EL CONTRATISTA

LLAVE DE SEGURIDAD: YWVjyVmNGiLZGVjZS00NDRlWfNjAFOdkwNTE00TMyNjgy