



RESUMEN DE ESTIMACIÓN

CONTRATO:	DOP-REN-MUN-ESC-LP-038-22	Nº ESTIMACIÓN:	6	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	17 DE JUNIO DE 2022
CONTRATISTA:	RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	27 DE JUNIO DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	RENOVACIÓN A ESCUELA ESTRELLA DE A) JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN LÓPEZ VELARDE (CCT_14DJN0114L), UBICADA EN LA COL. LA NOGALERA, B) PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO (CCT_14DPR3748G), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA Y C) PRIMARIA MANUEL CRESPO (CCT_14DPR0857T), UBICADA EN LA COL. ECHEVERRÍA DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	01 DE JULIO DE 2022
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	01 DE JULIO DE 2022
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

ANTICIPO	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,922,129.53
AMORT. ACUMULADA:	\$1,246,689.60
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$227,667.50
TOTAL AMORTIZADO:	\$1,474,357.10
SALDO:	\$447,772.43

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$654,216.95	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	\$104,674.71	\$758,891.66
- AMORTIZACIÓN:	\$227,667.50	\$531,224.16
TOTAL A FACTURAR:	-	\$531,224.16
- 2 AL MILLAR:	\$1,308.43	\$529,915.73
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	\$529,915.73

CONCEPTO	
REHABILITACION DE SANITARIOS	\$43,700.67
PRECIOS FUERA DE CATÁLOGO RCFC-032-2022	\$610,516.28
TOTAL	\$654,216.95

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$6,407,098.42	ACUMULADO ANTERIOR	\$4,155,632.03
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$758,891.66
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$4,914,523.69
SUMA	\$6,407,098.42	SALDO A LA FECHA	\$1,492,574.73
AVANCE FINANCIERO	76.70%	PORCENTAJE DEL SALDO	23.30%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA