

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-PAV-MUN-CON-LP-160-22 ✓	Nº ESTIMACIÓN:	1	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	04 DE MARZO DE 2022 ✓
CONTRATISTA:	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	02 DE ABRIL DE 2022 ✓
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY ANGÉLICO ENTRE AV. DE LA ESCULTURA Y AV. DE LA ARQUITECTURA, EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. ✓				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022 ✓
FECHA TÉRMINO	26 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	26 DE FEBRERO DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO ADICIONAL	

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$136,545.58 ✓
ALCANTARILLADO	\$354,746.41 ✓
AGUA POTABLE	\$292,832.35 ✓
PAVIMENTACION Y BANQUETAS	\$1,260,515.71 ✓
TOTAL	\$2,044,640.05 ✓

ANTICIPO 2022	
ANTICIPO: 30.00%	\$2,160,000.00
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$711,534.74
TOTAL AMORTIZADO:	\$711,534.74
SALDO:	\$1,448,465.26

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,192,476.59
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$0.00
SALDO:	\$1,192,476.59

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$2,044,640.05	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	\$327,142.41	\$2,371,782.46
- AMORTIZACIÓN:	\$711,534.74	\$1,660,247.72
TOTAL A FACTURAR:	-	\$1,660,247.72
- 2 AL MILLAR:	\$4,089.28	\$1,656,158.44
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	\$1,656,158.44

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$11,174,921.96	ACUMULADO ANTERIOR	\$0.00
CONVENIO ADICIONAL	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$2,371,782.46
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$2,371,782.46
SUMA	\$11,174,921.96	SALDO A LA FECHA	\$8,803,139.50
AVANCE FINANCIERO	21.22%	PORCENTAJE DEL SALDO	78.78%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
DIRECTOR DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁRCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A DE C.V.
EL CONTRATISTA