



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA  
**RESUMEN DE ESTIMACIÓN**



CONTRATO:	DOP-PAV-MUN-CON-LP-160-22	Nº ESTIMACIÓN:	2	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	03 DE ABRIL DE 2022
CONTRATISTA:	ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, SA DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	01 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY ANGÉLICO ENTRE AV. DE LA ESCULTURA Y AV. DE LA ARQUITECTURA, EN LA COL. MIRAVALLE DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	26 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	26 DE FEBRERO DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO ADICIONAL	

ANTICIPO 2022	
ANTICIPO: 30.00%	\$2,160,000.00
AMORT. ACUMULADA:	\$711,534.74
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$481,104.22
TOTAL AMORTIZADO:	\$1,192,638.96
SALDO:	\$967,361.04

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,192,476.59
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$0.00
SALDO:	\$1,192,476.59

RESUMEN DE ESTIMACIÓN			
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$1,382,483.38		
- DEDUCTIVA:	-		-
+ ESCALATORIA:	-		-
+ IVA: 16.00%:	\$221,197.34		\$1,603,680.72
- AMORTIZACIÓN:	\$481,104.22		\$1,122,576.50
TOTAL A FACTURAR:	-		\$1,122,576.50
- 2 AL MILLAR:	\$2,764.97		\$1,119,811.53
- 3 AL MILLAR:	-		-
- 5 AL MILLAR:	-		-
- SANCIÓN:	-		-
TOTAL A PAGAR:	-		\$1,119,811.53

CONCEPTO	
PRELIMINARES	\$77,099.01
ALCANTARILLADO	\$200,516.42
AGUA POTABLE	\$194,541.82
PAVIMENTACION Y BANQUETAS	\$910,326.13
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,382,483.38</b>

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$11,174,921.96	ACUMULADO ANTERIOR	\$2,371,782.46
CONVENIO ADICIONAL	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$1,603,680.72
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$3,975,463.18
SUMA	\$11,174,921.96	SALDO A LA FECHA	\$7,199,458.78
AVANCE FINANCIERO	35.57%	PORCENTAJE DEL SALDO	64.43%

MTR. FRANCISCO JOSÉ ORTIZ VEROS BALCÁZAR  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ  
**TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA**

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BARCENAS  
**JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES**

ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, SA DE C.V.  
**EL CONTRATISTA**