



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA
RESUMEN DE ESTIMACIÓN



CONTRATO:	DOP-REH-MUN-LUM-LP-035-22	N° ESTIMACIÓN:	3	PERIODO DE ESTIMACIÓN INICIAL:	01 DE MAYO DE 2022
CONTRATISTA:	ITERACIÓN S.A. DE C.V.			PERIODO DE ESTIMACIÓN FINAL:	30 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO:	GUADALAJARA			LOCALIDAD:	GUADALAJARA
OBRA:	PROGRAMA DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL E IMAGEN URBANA, DENTRO DEL POLÍGONO 12 (DOCE), COMPRENDIDO POR LA CALLE GRAL. EULOGIO PARRA, JOSÉ CLEMENTE OROZCO, JAIME NUNO, AV. PLAN DE SAN LUIS Y AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.				

CALENDARIOS	
FECHA INICIO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO	26 DE FEBRERO DE 2023
FECHA INICIO AUTORIZADO	04 DE MARZO DE 2022
FECHA TÉRMINO AUTORIZADO	26 DE FEBRERO DE 2023
DIFERIMIENTOS	
PRÓRROGAS	
CONVENIO	

ANTICIPO 2022	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,797,207.05
AMORT. ACUMULADA:	\$1,010,376.01
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$313,487.92
TOTAL AMORTIZADO:	\$1,323,863.93
SALDO:	\$473,343.12

ANTICIPO 2023	
ANTICIPO: 30.00%	\$1,470,442.13
AMORT. ACUMULADA:	\$0.00
ESTA AMORTIZACIÓN:	\$0.00
TOTAL AMORTIZADO:	\$0.00
SALDO:	\$1,470,442.13

CONCEPTO	
RED DE ALUMBRADO	\$900,827.36
TOTAL	\$900,827.36

RESUMEN DE ESTIMACIÓN		
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN:	\$900,827.36	-
- DEDUCTIVA:	-	-
+ ESCALATORIA:	-	-
+ IVA: 16.00%:	\$144,132.38	\$1,044,959.74
- AMORTIZACIÓN:	\$313,487.92	\$731,471.82
TOTAL A FACTURAR:	-	\$731,471.82
- 2 AL MILLAR:	\$1,801.65	\$729,670.17
- 3 AL MILLAR:	-	-
- 5 AL MILLAR:	-	-
- SANCIÓN:	-	-
TOTAL A PAGAR:	-	\$729,670.17

ESTADO CONTABLE			
TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO	IMPORTE
IMPORTE ORDEN DE TRABAJO	\$10,892,163.95	ACUMULADO ANTERIOR	\$3,367,920.04
CONVENIO	\$0.00	EJERCIDO ESTA ESTIMACIÓN	\$1,044,959.74
ESCALATORIAS	\$0.00	ACUMULADO A LA FECHA	\$4,412,879.78
SUMA	\$10,892,163.95	SALDO A LA FECHA	\$6,479,284.17
AVANCE FINANCIERO	40.51%	PORCENTAJE DEL SALDO	59.49%

MTRO. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS NAVARRO RUIZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

ING. LESLY MARCELA RAMÍREZ BÁCENAS
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL TÉCNICO Y ESTIMACIONES

ITERACIÓN S.A. DE C.V.
EL CONTRATISTA