



CONTRALORÍA CIUDADANA
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

INFORME DE VERIFICACIÓN DE OBRA
VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES ORIGINALES

No. Informe: 3F-055-2019
Fecha: 18 de Diciembre de 2019

DATOS GENERALES	
TIPO DE ESTIMACIÓN	Finiquito
No. ESTIMACIÓN	3F
No. ASIGNACIÓN	DOPI-MUN-R33-DS-CI-055/2019
OBRA (descripción)	REVEST. Y SANEAMIENTO DEL CANAL EN LA CALLE ARROYO, ENTRE CALLE PLATINO Y CANTERA EN LA COLONIA MARIANO OTERO MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.
FECHA DE VISITA	16 de Diciembre de 2019
SUPERVISOR	Ing. José Luis Vázquez Morán.

SITUACIÓN REAL DE LA OBRA	
Terminada	X
En ejecución	

OBRA TERMINADA		
Operación	Adecuada	X
	Deficiente	

AVANCE FISICO		
(% Avance físico)	Plasmado en Estimación	100%
	Real (aproximado)	100%

COMENTARIOS EN GENERAL:

Sin observaciones

Auditó y Elaboró:
Cargo:

Arq. Juan Francisco Sandoval Gómez
Auditor de Obra Pública

Revisó: Mtro. Jesús de Jesús Ramos Iglesias
Jefe de Unidad Departamental



CONTRALORÍA CIUDADANA
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

REPORTE FOTOGRAFICO
ESTIMACIÓN FINIQUITO

DATOS GENERALES	
No. ESTIMACIÓN	3F
No. ASIGNACIÓN	DOPI-MUN-R33-DS-CI-055/2019

