



**CONTRALORÍA CIUDADANA
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA**

REPORTE FOTOGRAFICO

VALIDACIÓN DE ESTIMACIONES ORIGINALES

No. Informe: 3F-062-2019
Fecha: 31 de Marzo de 2019

DATOS GENERALES	
TIPO DE ESTIMACIÓN	Finiquito
No. ESTIMACIÓN	3
CONTRATISTA	CELESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN SA DE CV
No. ASIGNACIÓN	DOPI-MUN-R33-ELE-CI-062-2019
OBRA (descripción)	ELECT. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.
FECHA DE VISITA	24 de Marzo de 2019
SUPERVISOR	Ing. Fernando Adame Tornel

SITUACIÓN REAL DE LA OBRA	
Terminada	X
En ejecución	

OBRA TERMINADA		
Operación	Adecuada	X
	Deficiente	

AVANCE FISICO		
(% Avance físico)	Plasmado en Estimación	100%
	Real (aproximado)	100%

COMENTARIOS EN GENERAL:

De conformidad en lo manifestado en el oficio de respuesta No. 1100/DOPI/2020/2-385 mediante el cual se manifiesta que el acta de recepción se encuentra en CFE, la responsabilidad del seguimiento será de parte del Director de la DOPI que avala dicho oficio. Por lo que se da trámite al documento.

**Se da validez a través de la revisión física únicamente al importe correspondiente a la estimación, así mismo respecto a los conceptos no visibles por la naturaleza de su ejecución, se considera su evidencia documental para deducir su realización.

Auditó y Elaboró:	Supervisó y validó:	Autorizó:
Nombre: Arq. Juan Fco. Sandoval Gómez Cargo: Auditor de Obra Pública	Nombre: Mtro. Efraín Orozco Blass Cargo: Jefe de Verificación de Estimaciones	Nombre: Mtro. Jesús de Jesús Ramos Iglesias Cargo: Jefe de Unidad Departamental



CONTRALORÍA CIUDADANA
UNIDAD DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA

REPORTE FOTOGRAFICO

DATOS GENERALES	
No. ESTIMACIÓN	3F
No. ASIGNACIÓN	DOPI-MUN-R33-ELE-CI-062-2019

