

OBRA: Construcción de línea de impulsión de agua potable de la conexión de la Planta Potabilizadora "Tlajomulco I" hacia fraccionamiento Arvento, frente 04, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	ESTIMACIÓN No.: 3 (TRES)
LOCALIDAD: fraccionamiento Arvento	FECHA: 1 de diciembre de 2020
MUNICIPIO: Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	PERIODO DEL TRABAJO: 16 de noviembre de 2020
	AL: 30 de noviembre de 2020
	CONTRATISTA: G y G TRANSPORTES, MATERIALES Y MAQUINARIA S.A.
CONTRATO No.: DGOP-AP-MUN-R33-LP-031-20	HOJA No.: 1


RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN
	Construcción de línea de impulsión de agua potable de la conexión de la Planta Potabilizadora "Tlajomulco I" hacia fraccionamiento Arvento, frente 04, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.	\$808,633.91	MONTO DE LA ESTIMACIÓN: \$808,633.91 ABONO A RETENCIONES: SALDO: \$808,633.91 CARGO A RETENCIONES: SUBTOTAL: \$808,633.91 I. V. A.: \$129,381.43 TOTAL: \$938,015.34 DEDUCCIONES: AMORTIZACIÓN 10% ANTICIPO: \$93,801.53 NETO A PAGAR: \$844,213.80

NETO A PAGAR CON LETRA UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N.

ESTADO CONTABLE					
CONCEPTO	ESTIMADO	RETENCIONES	SUBTOTAL	I. V. A.	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$4,346,157.97	\$0.00	\$4,346,157.97	\$695,385.28	\$5,041,543.25
IMPORTE DEL CONVENIO	\$441,469.37	\$0.00	\$441,469.37	\$70,635.10	\$512,104.47
IMPORTE TOTAL	\$4,787,627.34	\$0.00	\$4,787,627.34	\$766,020.37	\$5,553,647.72
ACUMULADO ANTERIOR	\$3,537,524.06	\$0.00	\$3,537,524.06	\$566,003.85	\$4,103,527.91
ESTA ESTIMACIÓN	\$808,633.91	\$0.00	\$808,633.91	\$129,381.43	\$938,015.34
ACUMULADO A LA FECHA	\$4,346,157.97	\$0.00	\$4,346,157.97	\$695,385.28	\$5,041,543.25
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

AMORIZACIÓN DEL ANTICIPO	
ANTICIPO 10% DEL CONTRATO	\$504,154.32
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$410,352.79
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$93,801.53
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$504,154.32
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA: G y G TRANSPORTES, MATERIALES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.  CARLOS PÉREZ CRUZ	SUPERVISOR  ING. ARCÁNGEL JESÚS ALEJANDRO MARÍN GUTIÉRREZ	JEFE DE SUPERVISIÓN  ING. FRANCISCO JAVIER FRESAS ROMAN	DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN  ING. JONATHAN OMAR CRUZ IÑIGUEZ
---	--	--	--